



LA ESPERANZA TURÍSTICA DE MÉXICO

MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



YURIRIA
PUEBLO MÁGICO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

TOTAL

PARCIAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE CERANO, EN LA CALLE GUANAJUATO"

MUNICIPIO:

YURIRIA

REGISTRO DEL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO DE GTO. Y SUS MPIOIS:

GTO-SOP/PUC-0877-2012

ANTECEDENTES

CONTRATO No.:

PMY/DOP/R33-AD/ALUM. GUANAJUATO-CERANO/2021-42

FECHA DE INICIACIÓN	DE	2021	IMPORTE \$	\$
DEL 9 DE JULIO	DE	JULIO	JULIO	224,950.52
FECHA DE TERMINACIÓN	DE	AGOSTO	AGOSTO	2021
FECHA DE INICIO REAL	DE	JULIO	JULIO	2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DE	AGOSTO	AGOSTO	2021
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN RECALENDARIZ.	DE			
EN OFICIO No.	DE			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	DE			
EN OFICIO No.	DE			
CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y VOLUMEN	DE			

LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN

CERANO, MPIO. DE YURIRIA
LUGAR DE RECEPCIÓN

13/09/2021
FECHA DE RECEPCIÓN

INTERVIENEN
POR LA PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL:

C SALOMÓN CARMONA AYALA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ROBERTO ARRIERO HERNÁNDEZ

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. SALVADOR TORRES MENDOZA

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.

PMY/DOP/R33-AD/ALUM. GUANAJUATO-CERANO/2021-42

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR LA CONSERVACIÓN DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPTACIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ÚLTIMOS TRABAJOS QUE DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

TODOS LOS CONCEPTOS VOLÚMENES Y MONTOS QUE SE INDICAN EN EL FINIQUITO RESPECTIVO Y EN EL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRESPONDIENTE

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

NUMERO	PERIODO	IMPORTE
ESTIMACION 1-N	09 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021	\$ 213,920.55
ESTIMACION 2-AF	01 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DE 2021	\$ 11,029.97
CONTRATADO \$ 224,950.52		
AMPLIACIÓN \$ -		
TOTAL \$ 224,950.52		
EJERCIDO \$ 224,950.52		
SALDO A CANCELAR \$ -		

S.C.

SANCIONES

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO	DEL	9	DE	JULIO	DE	2021	VALOR
FIANZA No.	10326-02047-5						\$ 22,495.05
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA						
ANTICIPO							
FIANZA No.	10326-02046-6	DEL	28	DE	MAYO	DE	2021
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA						
VICIOS OCULTOS							
FIANZA No.		DEL		DE		DE	
NOM. DE AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA						

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO EN MENCIÓN, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR/DE OBRAS PÚBLICAS

C. SALOMÓN CARMONA AYALA

ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ

SUPERVISOR

EMPRESA CONSTRUCTORA

ARQ. ROBERTO ARRIERO HERNANDEZ

ING. SALVADOR TORRES MENDOZA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL