

DATOS DEL CONTRATISTA

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN		
DOMICILIO	CALLE CUAUHTEMOC NUMERO 31-A COL. HIDALGO, MORELEÓN, GTO.	
TELÉFONO	(445) 117-7131	
REF.	PAGC-810321-TM4	
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-3902-2017	
REG. SIEM		
REG. IMSS	B49 17953 10 0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PMY/DOP/R33-AD/PAV. HIDALGO-ORUCUARO/2021-43.

ORUCUARO

“PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 1a. ETAPA.”

HOJA DE FINIQUITO		E-7	PERIODO DE EJECUCIÓN REAL	TERMINO	28-ago-21
ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO EXCEDENTES:			INICIO	13-jul-21
				TERMINO	25-sep-21
ESTIMADO VOLUMENES:				FECHA:	30 de agosto de 2021
ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO EXCEDENTES:	NO. DE ESTIMACIÓN	1 (UNO)		
\$ 747,812.43	\$ 53,292.36	FINIQUITO			
		PERIODO DE EJECUCIÓN SEGUN CONTRATO	INICIO	13-jul-21	
		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:	TERMINO	25-sep-21	
\$ 48,895.21		TOTAL IVA INCLUIDO:	INICIO	13-jul-21	
\$ 850,000.00			TERMINO	28-ago-21	

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		IMPORTE	ESTIMACION No.1		BAJA DE VOLUMENES		VOLUMENES EXCEDENTES		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		VOLUMEN ESTIMADO		SALDOS EJECUTADO VS CONTRATADO
			CANTIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
PRL	PRELIMINARES															
PRL-02	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEJANDO REFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCION. INCLUYE: MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBR. P.U.O.T.	M2	496.03	\$ 7.40	\$ 3,670.62	532.72	\$3,942.13	\$0.00								\$271.51
TYP	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS															
TYP-01	EXCAVACION EN CORTES PARA ABRIR CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: AFLUJE, EXTRACCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	93.74	\$ 71.87	\$ 6,737.09	123.39	\$8,868.04	\$0.00								\$2,130.95
TYP-02	EXCAVACION EN CORTES PARA ABRIR CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: AFLUJE, EXTRACCION, HERRAMIENTA, MANO DE OBR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	140.61	\$ 426.94	\$ 60,032.03	123.39	\$52,680.13	\$0.00								\$7,351.90
TYP-03	EXCAVACION PARA ABRIR CAJA HASTA UNA DISTANCIA DE 1 KM. EN VEHICULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACION DEL ENTORNO. P.U.O.T.	M3	332.78	\$ 44.28	\$ 14,735.50	345.55	\$15,300.95	\$0.00								\$565.45
TYP-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ABRIR CAJA EN KM SUBSECUENTES, EN VEHICULOS CON CAJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACION DEL ENTORNO. P.U.O.T.	M3/KM	665.57	\$ 13.88	\$ 9,238.11	345.55	\$4,796.23	\$0.00								-\$4,441.88
TYP-05	AFINE, COMPACTACION Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL EN AREAS DE DESPLANTE DE TERRACERIAS, COMPACTADO A UN 90% ASHTO COMO MINIMO, INCLUYE: CONSERVACION DE MAQUINARIA, MATERIAS, MANO DE OBR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	468.71	\$ 24.20	\$ 11,342.78	493.16	\$11,934.47	\$0.00								\$591.69
TYP-07	SUBBASE DE MATERIAL INTERTE DE BANCO, DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MAQUINARIA, EXTENDIDO, NIVELADO, HUMEDDECIDO Y COMPACTADO AL 100 % DE SU P.V.M.S. RESPECTO A LA PRUEBA ASHTO, CON UN MATERIAL QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CMT-4-02-001/16 MATERIALES PARA SUBBASES. P.U.O.T.	M3	70.31	\$ 406.82	\$ 28,603.51	74.10	\$30,145.36	\$0.00								\$1,541.85

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN
CONTRATISTA

ARQ. CUAUHTEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
1 DE 7

DATOS DEL CONTRATISTA

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN

 arktstudio

DOMICILIO CALLE CUAUHTEMOC NUMERO 31-A COL. HIDALGO, MORELEÓN, GTO.
TELÉFONO (446) 117-7131
REF. PÁGC-810321-7M4
REG. P.U.C. GTO-SOP/PUC-3902-2017
REG. SIEM
REG. IMSS B4917963100

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ORUCUARO
"PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 1a. ETAPA."
LOCALIDAD
OBRA:
No. DE CONTRATO PMY/DOP/R33-AD/PAV. HIDALGO-ORUCUARO/2021-43.

HOJA DE FINIQUITO

ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO EXCEDENTES:	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	TOTAL IVA INCLUIDO:	PERIODO DE EJECUCION REAL	TERMINO	PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA:	NO. DE ESTIMACION	1 (UNO)	No. DE HOJA
					INICIO					
\$ 747,812.43	\$ 53,292.36	\$ 48,896.21	\$ 850,000.00	13-Jul-21	13-Jul-21	30 de agosto de 2021	E-7	1	1	1
				25-Sep-21	25-Sep-21					
				13-Jul-21	13-Jul-21					
				28-ago-21	28-ago-21					

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		IMPORTE	ESTIMACION No.1		BAJA DE VOLUMENES		VOLUMENES EXCEDENTES		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE	SALDOS EJECUTADO VS CONTRATADO
			CANTIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
TPY-08	BASE DE MATERIAL INERTE DE BANCO, DE 20 CM, DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MAGNARIA, EXTENDIDO, NIVELADO, HUMDECADO Y COMPACTADO AL 100 % DE SU P.V.M.S, RESPECTO A LA PRUEBA ASHTO, CON UN MATERIAL QUE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/16 MATERIALES PARA BASES HIDRAULICAS, P.U.O.T.	M3	93.74	\$ 443.48	\$ 41,571.82	98.71	\$43,775.91									\$2,204.09
TPY-09	SUMINISTRO Y APLICACION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (ECH-6) PARA RIEGO DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LTS/M², INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE A TRATAR Y FORRO CON ARENA A RAZON DE 5 LTS/M2 Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	468.71	\$ 35.98	\$ 16,864.19	493.16	\$17,743.90									\$879.71
TPY-10	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15CM, DE ESPESOR P.C.=250 Kg/CM2 T.M.A. 1 1/2", RESISTENCIA AL 100% A 28 DIAS, COLADO EN PIEDRAS MAXIMO DE 3x3 M INCLUYE: ACARRERO DE MATERIALES, SOBMANTES Y DESPERDICIOS, ACARRERO DEL CONCRETO ACARRERO AL SITIO DE LA OBRA, FABRICACION ACABADO ESCOBILLADO, VIRADO, COLADO NIVELADO ACABADO ESCOBILLADO, VIRADO, COLADO CON CURACHETO, JUNTAS LONGITUDINALES CON CASQUILLO Y PASTA DE 5/8" @ 60 cm. con MACHIMBRADO, CALAFATEO CON SELLO TIPO AGRICULO O SIMILAR, JUNTAS DE DILATACION TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES HACIA LA GUARNICION, Y ENTRE PIEDRAS, DE 10 mm, PRUEBAS DE LABORATORIO TODOS LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA P.U.O.T.	M2	403.99	\$ 530.22	\$ 214,203.58	432.81	\$229,484.52									\$15,280.94
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS															
GYB-01	GUARNICION SECCION TRANSVERSAL 15x20x40 CM, DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO P.C.= 200 KG/CM2, R.N.I. T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE, INCLUYE: EXCAVACION, CURADO, DESMOLDADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	203.93	\$ 288.17	\$ 58,766.51	187.96	\$54,164.43									-\$4,602.08
GYB-02	EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO B, EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.30 MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	12.29	\$ 71.87	\$ 883.28	17.60	\$1,264.91									\$381.63
GYB-03	EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO C, EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.30 MTS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	18.44	\$ 426.94	\$ 7,872.77	17.60	\$7,514.14									-\$358.63

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN
 CONTRATISTA

ARQ. CUAUHTEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ
 SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 2 DE 7

DATOS DEL CONTRATISTA

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN



DOMICILIO CALLE CUAUHTEMOC NÚMERO 31-A COL. HIDALGO, MOROLEÓN, GTO.

TELÉFONO (445) 117-7131

REF. PA6C-810321-7M4

REG. P.U.C. GTO-SOP/PUC-3902-2017

REG. SIEM

REG. IMSS B49 17953 10 0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO PMY/DOP/R33-AD/PAV. HIDALGO-ORUCUARO/2021-43.

OBRA: "PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 1a. ETAPA."

LOCALIDAD **ORUCUARO**

HOJA DE FINIQUITO

ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO VOLUMENES EXCEDENTES:	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	TOTAL IVA INCLUIDO:	PERIODO DE EJECUCION REAL	
				TERMINO	INICIO
ESTIMADO VOLUMENES EXCEDENTES:	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	TOTAL IVA INCLUIDO:	PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO	
				TERMINO	INICIO
ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO VOLUMENES EXCEDENTES:	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	TOTAL IVA INCLUIDO:	FECHA:	E-7
				NO. DE ESTIMACION	
ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO VOLUMENES EXCEDENTES:	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	TOTAL IVA INCLUIDO:	FECHA:	E-7
				NO. DE HOJA	
ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO VOLUMENES EXCEDENTES:	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	TOTAL IVA INCLUIDO:	TERMINO	INICIO
\$ 747,812.43	\$ 53,292.36	\$ 48,895.21	\$ 850,000.00	28-ago-21	13-jul-21
				25-sep-21	13-jul-21
				30 de agosto de 2021	

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		IMPORTE	ESTIMACION No.1 FINIQUITO		BAJA DE VOLUMENES	VOLUMENES EXCEDENTES		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE	SALDOS EJECUTADO VS CONTRATADO
			CANTIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
GYB-04	EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA HASTA UNA DISTANCIA DE 1 KM. EN VEHICULOS CON CALA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA	M3	43.63	\$ 44.28	\$ 1,931.94	49.40	\$2,187.43	\$0.00	-5.77	-\$255.49	\$2,187.43	49.40	\$255.49		
GYB-05	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN AREA DE BANQUETA EN KM SUBSECUENTES, EN VEHICULOS CON CALA CERRADA O TAPADOS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACION DEL ENTORNO P.U.O.T.	M3/KM	87.26	\$ 13.88	\$ 1,211.17	49.40	\$685.67	\$525.50	37.86	\$0.00	\$685.67	49.40	-\$525.50		
GYB-06	RELLENO EN BANQUETA CON MATERIAL DE BANCO (TZONTLE-TEPATÉ), COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M., INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, INCORPORACION DE AGUA Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	M3	18.44	\$ 289.08	\$ 5,330.64	20.95	\$6,056.23	\$0.00	-2.51	-\$725.59	\$6,056.23	20.95	\$725.59		
GYB-07	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO, ACABADO FALTADO CON VOLTEADOR EN JUNTAS Y LECHADA DE PASTA DE CEMENTO GRIS-AGUA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, CIMBRADO EN FRONTAS, JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON CELOTEX O SIMILAR GALFATEO CON SELLO ACHICCO O SIMILAR CON PENETRACION MINIMA DE 2 CMS SIN RESIDUOS SOBRE SUPERFICIE, COLADO, VIRADO, CUBADO CON PELICULA DE CERNA (CURACRETO), SOBANTES Y DESPERDICIOS, TODOS LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	61.45	\$ 255.51	\$ 15,701.09	69.67	\$17,801.38	\$0.00	-8.22	-\$2,100.29	\$17,801.38	69.67	\$2,100.29		
DS	DRENAJE SANITARIO														
DS-01	EXCAVACION EN ZANJA CON MAGUINARIA PARA ALTARJAS TUBERIAS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: SU CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	40.55	\$ 71.87	\$ 2,914.33	32.40	\$2,328.59	\$0.00	\$585.74	\$0.00	\$2,328.59	32.40	-\$585.74		
DS-02	EXCAVACION EN ZANJA CON MAGUINARIA PARA ALTARJAS TUBERIAS EN MATERIAL TIPO C, INCLUYE: SU CONSERVACION HASTA LA INSTALACION DE LA TUBERIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	60.82	\$ 426.94	\$ 25,966.49	32.40	\$13,832.86	\$12,133.63	28.42	\$0.00	\$13,832.86	32.40	-\$12,133.63		
DS-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN ZANJA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACION DEL ENTORNO, P.U.O.T.	M3	52.72	\$ 44.28	\$ 2,334.44	90.76	\$4,018.85	\$0.00	-38.04	-\$1,684.41	\$4,018.85	90.76	\$1,684.41		

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN
CONTRATISTA

ARQ. CUAUHTEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

ING. BERNARDO CASTILLO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
3 DE 7

DATOS DEL CONTRATISTA

DOMICILIO	CALLE CUAUHTEMOC NÚMERO 31-A COL. HIDALGO, MOROLEÓN, GTO.
TELÉFONO	(445) 117-7131
REF.	PAGC-810321-TM4
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-3902-2017
REG. SIEM	
REG. IMSS	B49 17953 10 0

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO PMV/DOP/R33-AD/PAV. HIDALGO-ORUCUARO/2021-43.

OBRA: "PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 1a. ETAPA."

ORUCUARO

HOJA DE FINIQUITO

NO. DE ESTIMACION	1 (UNO)	No. DE HOJA	ESTIMADO NORMAL:	\$ 747,812.43
			ESTIMADO VOLUMENES EXCEDENTES:	\$ 53,292.36
FECHA:	30 de agosto de 2021		ESTIMADO FUERA DE CATALOGO:	\$ 48,895.21
			ESTIMADO CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:	\$ 48,895.21
PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO	INICIO	13-jul-21	TOTAL IVA INCLUIDO:	\$ 850,000.00
	TERMINO	25-sep-21		
PERIODO DE EJECUCION REAL	INICIO	13-jul-21		
	TERMINO	28-ago-21		

E-7

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		IMPORTE	ESTIMACION No.1		BAJA DE VOLUMENES	VOLUMENES EXCEDENTES		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE	SALDOS EJECUTADO VS CONTRATADO	
			CANTIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE					CANTIDAD
DS-04	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN ZANJA EN KM SUBSECUENTES. EN VEHICULOS CON CARGA CERRADA O TAPADOS CON LONAS PARA EVITAR DERRAMES DE MATERIAL Y CONTAMINACION DEL ENTORNO P.U.O.T.	M3/KM	105.43	\$	13.88	\$	1,463.37	90.76	\$1,259.75	\$203.62	\$0.00	\$0.00	90.76	\$1,259.75	-\$203.62
DS-05	MECIOS SEMINAMICOS, COMPACTADA Y HOMOGENEIZADA POR PLANTILLA DE MATERIAL INERTE (TEPAT) APISONADA POR MEDIOS SEMINAMICOS, COMPACTADA Y HOMOGENEIZADA CON AGUA AL 8% DE SU P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	6.76	\$	269.17	\$	1,819.59	8.82	\$2,374.08	\$0.00	-\$554.49	\$0.00	8.82	\$2,374.08	\$554.49
DS-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS CORRUGADO DE 12 PULGADAS DE DIAMETRO. INCLUYE: PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-COAHUA-2011 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	ML	84.47	\$	448.27	\$	37,865.37	106.20	\$47,606.27	\$0.00	-\$9,740.90	\$0.00	106.20	\$47,606.27	\$9,740.90
DS-07	RELENO EN ZANJA CON MATERIAL INERTE (TEPAT) EN CAPAS DE 20 CM. COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	101.36	\$	277.26	\$	28,103.07	47.40	\$13,142.12	\$14,960.95	\$0.00	\$0.00	47.40	\$13,142.12	-\$14,960.95
DS-08	DESARGA DOMICILIARIA A BASE DE BOTA Y CASQUILLO CON TUBERIA ADS DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS, PLANTILLA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, LUBRICANTES Y/O PEGAMENTOS, RELLENO, COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	PZA	11.00	\$	2,077.81	\$	22,855.91	13.00	\$27,011.53	\$0.00	-\$4,155.62	\$0.00	13.00	\$27,011.53	\$4,155.62
DS-09	REGISTRO PARA DESARGA SANTARIA DE MEDIDAS: 0.60 x 0.40, CON UNA PROF. PROMEDIO DE 0.50 m; ELABORADO CON TABIQUE ROJO RECOCCIDO 7 X14 X 28 CMS. JUNTERADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1:3. APLANDADO Y PUEDO INTERIOR CON EL MISMO MORTERO, PISO DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 KG/CM2. TAPA DE REGISTRO A BASE DE ANGULO DE 2X 1/4". REFORZADO CON SOLETA DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	11.00	\$	2,117.89	\$	23,296.79	3.00	\$6,353.67	\$16,943.12	\$0.00	\$0.00	3.00	\$6,353.67	-\$16,943.12

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN
CONTRATISTA

ARQ. CUAUHTEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA


ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
4 DE 7

DATOS DEL CONTRATISTA

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN

 arktstudio
 CALLE GUANAHTEMOC NÚMERO 31-A COL. HIDALGO, MOROLEÓN, GTO.
 TELÉFONO: (445) 117-7131
 REF.: PAGC-810321-7M4
 REG. P.U.C.: GTO-50P/PUC-3902-2017
 REG. SIEM:
 REG. IMSS: B49 17953 10 0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 No. DE CONTRATO: PMY/DOP/R33-AD/PAV. HIDALGO-ORUCUARO/2021-43.
 OBRA: "PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 1a. ETAPA."
 LOCALIDAD: ORUCUARO

HOJA DE FINIQUITO

E-7

NO. DE ESTIMACIÓN: 1 (UNO)
 No. DE HOJA: 1

FECHA: 30 de agosto de 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO:
 INICIO: 13-jul-21
 TÉRMINO: 25-sep-21

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL:
 INICIO: 13-jul-21
 TÉRMINO: 28-ago-21

ESTIMADO NORMAL: \$ 747,812.43
 ESTIMADO VOLÚMENES EXCEDENTES: \$ 53,292.36
 ESTIMADO FUERA DE CATALOGO: \$ 48,895.21
 TOTAL IVA INCLUIDO: \$ 850,000.00

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO	IMPORTE	ESTIMACIÓN No.1	BAJA DE VOLÚMENES	VOLÚMENES EXCEDENTES	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE	SALDOS EJECUTADO VS CONTRATADO
DS-10	POZO DE VISITA TIPO COMUN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2, DE 15 cm ESPESOR, MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR, MEDIA CAÑA DE ACUERDO A DIÁMETRO DE TUBERÍAS, INCIDENTES, APANADO Y PULIDO AL INTERIOR CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:4; ESCALERA MARINA A BASE DE REDONDO LISO DE 1" EMPOTRADA AL MURO @ 40 CM DE ANCHO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 A 1.75 M. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 7,812.66	\$ 31,250.64	4.00	\$0.00	\$0.00	4.00	\$31,250.64	\$0.00
DS-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA COMUN, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, AGARREROS, MATERIAL DE CONSUMO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 1,849.11	\$ 7,396.44	4.00	\$0.00	\$0.00	4.00	\$7,396.44	\$0.00
AG	AGUA POTABLE										
AG-01	PLANTILLA DE MATERIAL INERTE (EPETAT) EN ZANJAS, AFISONADO CON PISÓN DE MANO AL 85% DE SU P.V.S.M. CON ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: AGARREO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	4.03	\$ 269.17	\$ 1,084.76	4.47	\$0.00	-\$118.43	4.47	\$1,203.19	\$118.43
AG-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 3" X 3" INCLUYE: CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 366.23	\$ 732.46	2.00	\$732.46	\$0.00	0.00	\$0.00	-\$732.46
AG-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 3"x90" INCLUYE: CORTES NECESARIOS MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 250.20	\$ 500.40	2.00	\$500.40	\$0.00	0.00	\$0.00	-\$500.40
AG-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUE A BASE DE VARILLA DE ACERO CORRUADA DISPUESTA EN LOS COSTADOS DE LA TUBERÍA Y EMPOTRADA EN PISO, SUJETADA CON ALAMBRE Y AHOGADA CON CONCRETO DE FC = 150 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.30M PARA TUBERÍA ALUADA EN ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 289.11	\$ 1,156.44	5.00	\$0.00	-\$289.11	5.00	\$1,445.55	\$289.11

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN
 CONTRATISTA

ARQ. GUANAHTEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ
 SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA


ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 5 DE 7

DATOS DEL CONTRATISTA

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN

 arktstudio
 CALLE CUAUHTEMOC NUMERO 31-A COL. HIDALGO, MORELEON, GTO.
 TELEFONO: (448) 117-7131
 REF: PACG-810321-7W4
 REG. P.U.C: GTO-SOP/PUC-3902-2017
 REG. SIEM:
 REG. IMSS: B49 17953 10 0

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 PMY/DOP/R33-AD/PAV. HIDALGO-ORUCUARO/2021-43.
ORUCUARO
 LOCALIDAD


HOJA DE FINIQUITO


ESTIMADO NORMAL: \$ 747,812.43	ESTIMADO VOLUMENES EXCEDENTES: \$ 53,292.36	ESTIMADO FUERA DE CATALOGO: \$ 48,895.21	TOTAL IVA INCLUIDO: \$ 850,000.00	PERIODO DE EJECUCION REAL	TERMINO	28-ago-21
				PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO	INICIO	13-jul-21
NO. DE ESTIMACION	1 (UNO)	FINIQUITO	No. DE HOJA	FECHA:	30 de agosto de 2021	
				INICIO	13-jul-21	

E-7

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		IMPORTE	ESTIMACION No.1		IMPORTE	BAJA DE VOLUMENES		VOLUMENES EXCEDENTES		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE	SALDOS EJECUTADO VS CONTRATADO
			CANTIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
AG-06	RECONEXION DE TOMA DOMICILIARIA (SIN REPOSICION DE MEDIDOR) EL CUAL CONSTA DE: ABRAZADERA PVC DE 3" X 1/2", CONECTOR DE COBRE MACHO KITEK DE 1/2" DE DIAM., MANGUERA KITEK DE 1/2", CODO PIPA DE COBRE MIXTO CON ROSCA DE 1/2" DE DIAM., KITEK-GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZADO DE 90 CMS DE LONGITUD RECUBIERTO CON PLANTILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	11.00	\$ 1,121.58	\$ 12,337.38	13.00	\$14,580.54	\$0.00							13.00	\$14,580.54	\$2,243.16
AG-07	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1, DISEÑO CONFORME A PLANO, INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO DE FO.FO., TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ELABORACION, EXCAVACIONES, ACARRIOS, RELLENOS, PLANTILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 6,144.82	\$ 6,144.82		\$0.00		1.00	\$6,144.82					0.00	\$0.00	-\$6,144.82
AG-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 3" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 314.66	\$ 314.66		\$0.00		1.00	\$314.66					0.00	\$0.00	-\$314.66
AG-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 3" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 315.12	\$ 315.12		\$0.00		1.00	\$315.12					0.00	\$0.00	-\$315.12
AG-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO PARA SECCIONAMIENTO EN 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 5,655.11	\$ 5,655.11		\$0.00		1.00	\$5,655.11					0.00	\$0.00	-\$5,655.11
OC-01	SEÑALÉTICA HORIZONTAL (PINTURA AMARILLO TRAFICO SOBRE GUARNICION), INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	203.93	\$ 27.51	\$ 5,610.11	187.96	\$5,170.78	\$439.33	15.97						\$0.00	\$5,170.78	-\$439.33
OC-02	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCION Y OCUPACION, INCLUYE: RECOLECCION DE BASURA, SU ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	496.03	\$ 6.17	\$ 3,060.51	532.72	\$3,286.89	\$0.00							\$0.00	\$3,286.89	\$226.38
OC	OBRAS COMPLEMENTARIAS																


 ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN
 CONTRATISTA


 ARQ. CUAUHTEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ
 SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA


 ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 6 DE 7

DATOS DEL CONTRATISTA


REG. IMSS	B49 17963 10 0
REG. SIEM	
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-3902-2017
REF.	PAG-810321-7W4
TÉLFONO	(445) 117-7131
DOMICILIO	CALLE CUAUHTEMOC NÚMERO 31-A COL. HIDALGO, MOROLEÓN, GTO.

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ORUCUARO

"PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO 1a. ETAPA."

LOCALIDAD

OBRA:

No. DE CONTRATO PMY/DOP/R33-AD/PAV. HIDALGO-ORUCUARO/2021-43.

HOJA DE FINIQUITO

ESTIMADO NORMAL:	ESTIMADO EXCEDENTES:	NO. DE ESTIMACION	1 (UNO)	NO. DE HOJA	FECHA:	30 de agosto de 2021	PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO		PERIODO DE EJECUCION REAL	E-7	TOTAL IVA INCLUIDO:	\$ 850,000.00
							INICIO	TÉRMINO				
\$ 747,812.43	\$ 53,292.36						13-Jul-21	25-sep-21	13-Jul-21			

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		ESTIMACION No.1		BAJA DE VOLUMENES		VOLUMENES EXCEDENTES		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		VOLUMEN ESTIMADO	IMPORTE	SALDOS EJECUTADO VS
			CANTIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
FC-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PVCØ 2" DE DIAMETRO R.D. 28". P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 88.21	111.80	\$9,861.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-111.80	-\$9,861.88	111.80	\$9,861.88	\$9,861.88	
FC-02	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION. SECCION TRAPEZOIDAL CORONA 0.30 X 0.40, BASE DE 0.60 Y ALTURA TOTAL DE 1.20 MTS. JUNTEADO CON MORTERO-ARENA 1:3: MATERIAL, MANO DE OBRAS, ELABORACION DE MORTERO Y ACABADO EN CARPETILLA DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 247.08	13.69	\$3,382.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-13.69	-\$3,382.53	13.69	\$3,382.53	\$3,382.53	
FC-03	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION. SECCION TRAPEZOIDAL CORONA 0.30 X 0.40, BASE DE 0.60 Y ALTURA TOTAL DE 1.20 MTS. JUNTEADO CON MORTERO-ARENA 1:3: MATERIAL, MANO DE OBRAS, ELABORACION DE MORTERO Y ACABADO EN CARPETILLA DEL MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	0.00	\$ 1,362.71	3.96	\$5,396.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-3.96	-\$5,396.33	3.96	\$5,396.33	\$5,396.33	
FC-04	DESAMANTEAMIENTO DE TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO DE 50 MM DE DIAMETRO; INCLUYE DESAMANTEAMIENTOS DE TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 43.80	111.80	\$4,896.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-111.80	-\$4,896.84	111.80	\$4,896.84	\$4,896.84	
FC-05	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: JUNTA GIBULT DE 2" DE DIAMETRO, COPLE DE REPARACION, MANO DE OBRAS NECESARIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,219.18	13.00	\$15,849.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-13.00	-\$15,849.34	13.00	\$15,849.34	\$15,849.34	
FC-06	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: JUNTA GIBULT DE 2" DE DIAMETRO, COPLE DE REPARACION, MANO DE OBRAS NECESARIAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 691.03	4.00	\$2,764.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-4.00	-\$2,764.12	4.00	\$2,764.12	\$2,764.12	
CONTRATADO				\$ 850,000.00		\$ 732,758.62		\$ 88,092.73		-\$ 45,941.69		-\$ 42,151.04		\$ 732,758.62	
				\$ 117,241.38		\$ 14,094.84		-\$ 7,350.67		-\$ 6,744.17		-\$ 48,895.21		\$ 117,241.38	
				\$ 850,000.00		\$ 102,187.57		-\$ 53,292.36		-\$ 48,895.21		\$ 850,000.00		\$ -	

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN
CONTRATISTA

ARQ. CUAUHTEMOC VILLANUEVA DOMINGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

ING. FERNANDO CASTILLO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
7 DE 7