| DATOS DEL CONTRATISTA | | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. | | HOJA DE FINIQUITO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NO. DE ESTIMACIÓN | 2 (DOS Y FINIQUITO) | No. DE HOJA | ESTIMADO NORMAL: | $ 862.073,18 |
| DOMICILIO | AV. LOMA BONITA 1D, COL. LOMA BONITA, C.P. 38610, ACAMBARO, GTO. | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | | E-7 | FECHA: | 13-sep-21 | 1 | ESTIMADO VOLÚMENES EXCEDENTES: | -$ 2,12 |
| TELÉFONO | 417 172 3406 | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO | INICIO 13-jul-21 | | ESTIMADO CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: | $ - |
| REF. | OMI-080530-TI3 | No. DE CONTRATO | PMY/DOP/R33-LS/PAV. CAMELINAS-LA ALDEA/2021-41 | | | TÉRMINO 25-sep-21 | | | |
| REG. P.U.C. | GTO-SOP/PUC-0999-2012 | OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, COLONIA LA ALDEA, EN LA CALLE CAMELINAS. | | PERIODO DE EJECUCIÓN REAL | INICIO 13-jul-21 | | TOTAL IVA INCLUIDO: | $ 1.000.002,43 |
| REG. SIEM | | | | | | TÉRMINO 13-sep-21 | | | |
| REG. IMSS | 840 16018 10 2 | LOCALIDAD | YURIRIA, GTO. | | | | | | |

| CVE. | CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATO | | IMPORTE | ESTIMACIÓN No.1 | | ESTIMACIÓN No.2 | | ESTIMACIÓN No.3 | | VOLÚMENES EXCEDENTES | | CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO | | VOLUMEN | IMPORTE | SALDOS CONTRATO VS EJECUTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | P.U. | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | TOTAL | TOTAL | |
| PRL | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEC.ED.12.100.1015 | Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo. | M2 | 777,10 | $ 7,04 | $ 5.470,78 | 663,90 | $4.673,86 | 0,00 | $0,00 | | | -113,20 | -$796,93 | | | 663,90 | $ 4.673,86 | $ 796,92 |
| UEC.IV.10.110.1030 | Excavación de cortes en materia tipo B (tipo II) en terreno natural, el | M3 | 505,40 | $ 125,10 | $ 63.225,54 | 499,06 | $62.432,41 | 0,00 | $0,00 | | | | | | | 499,06 | $ 62.432,41 | |
| UEC.ED.14.135.1060 | Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga. | M3/KM | 657,02 | $ 7,88 | $ 5.177,32 | 648,78 | $5.112,39 | 0,00 | $0,00 | | | -8,24 | -$64,93 | | | 648,78 | $ 5.112,39 | $ 64,93 |
| TER | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEC.ED.12.135.1010 | Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios semi-mecánicos, incluye: incorporación de agua. | M2 | 777,10 | $ 23,34 | $ 18.137,51 | 665,40 | $15.530,44 | 0,00 | $0,00 | | | -111,70 | -$2.607,08 | | | 665,40 | $ 15.530,44 | $ 2.607,07 |
| UEC.ED.12.125.1430 | Relleno mecánico en caja con material calidad de sub-base, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR CAR-1-01-011/11. | M3 | 154,40 | $ 269,67 | $ 41.637,05 | 154,40 | $41.637,05 | 0,00 | $0,00 | | | 0,00 | $0,00 | | | 154,40 | $ 41.637,05 | $ - |
| UEC.ED.12.125.1440 | Relleno mecánico en caja con material calidad de base, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-011/11. | M3 | 120,10 | $ 287,12 | $ 34.483,11 | 120,10 | $34.483,11 | 0,00 | $0,00 | | | 0,00 | $0,00 | | | 120,10 | $ 34.483,11 | $ - |
| UEC.IV.16.120.1020 | Carpeta de un riego con emulsión de rompimiento rápido, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.008/13. | M2 | 549,50 | $ 24,16 | $ 13.275,92 | 0,00 | $0,00 | 665,40 | $16.076,06 | | | 115,90 | $2.800,14 | | | 665,40 | $ 16.076,06 | -$ 2.800,14 |
| TER07 | Pavimento de concreto premezclado mr = 42 kg/cm2 de 15 cm de espesor, con juntas de dilatacion @ 3.00 m, acabado escobillado, incluye: calafateado a base de sellador de poliuretano de la linea sika "sikaflex at" , o similar en calidad y costo, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, curado, corte con disco de diamante, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t. | M2 | 656,50 | $ 518,34 | $ 340.290,21 | 0,00 | $0,00 | 656,50 | $340.290,21 | | | 0,00 | $0,00 | | | 656,50 | $ 340.290,21 | $ - |
| GYB | GUARNICIONES Y BANQUETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEC.IV.12.135.1010 | Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico premezclado en vialidades, colada en el lugar de F'c= 200 kg/cm², con sección de 0.15 x 0.20 x 0.40m, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.010/00 | M | 202,40 | $ 239,16 | $ 48.405,98 | 0,00 | $0,00 | 205,20 | $49.075,63 | | | 2,80 | $669,65 | | | 205,20 | $ 49.075,63 | -$ 669,65 |
| UEC.IV.18.100.1175 | Marcas M-12.1 en guarniciones para prohibición del estacionamiento, color amarillo, pintura convencional, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.07.001/02. | M2 | 180,00 | $ 31,64 | $ 5.695,20 | 0,00 | $0,00 | 205,20 | $6.492,53 | | | | | | | 205,20 | $ 6.492,53 | |
| UEC.IV.10.150.1055 | Relleno con material del banco autorizado, que elija el contratista para base de banquetas con material con calidad de subrasante, compactada al 95% conforme a lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.011/11. | M3 | 78,90 | $ 276,33 | $ 21.802,44 | 0,00 | $0,00 | 75,95 | $20.987,26 | | | -2,95 | -$815,17 | | | 75,95 | $ 20.987,26 | $ 815,18 |
| UEC.UB.10.105.1010 | Banqueta en la orilla del pavimento con ancho variable m y espesor de 10 cm de concreto hidráulico normal de f'c=150 kg/cm2 colada en el lugar por unidad de obra terminada, incluye: compactación y compensación de la superficie de desplante con material calidad subrasante, cimbras en | M2 | 232,10 | $ 244,95 | $ 56.852,90 | 0,00 | $0,00 | 261,58 | $64.074,02 | | | 29,48 | $7.221,13 | | | 261,58 | $ 64.074,02 | -$ 7.221,12 |
| AG | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEC.IH.18.110.1015 | Trazo y nivelación con equipo topográfico para la instalación de tuberías. Incluye: ubicación de bancos, niveles, trazo, marcas y señales, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | M | 200,00 | $ 6,05 | $ 1.210,00 | 0,00 | $0,00 | 212,50 | $1.285,63 | | | 12,50 | $75,63 | | | 212,50 | $ 1.285,63 | -$ 75,63 |
| UEC.IH.20.105.1035 | Suministro de tubería de PVC hidráulico anger, serie inglesa, RD-26, de 50 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-CONAGUA-2011. Incluye anillo empaque de material | M | 220,00 | $ 48,52 | $ 10.674,40 | 0,00 | $0,00 | 212,50 | $10.310,50 | | | -7,50 | -$363,90 | | | 212,50 | $ 10.310,50 | $ 363,90 |
| UEC.IH.20.105.1535 | Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A20, de 50 mm de diámetro nominal. Incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo, acomodo hasta su | M | 200,00 | $ 11,42 | $ 2.284,00 | 0,00 | $0,00 | 212,50 | $2.426,75 | | | 12,50 | $142,75 | | | 212,50 | $ 2.426,75 | -$ 142,75 |
| UEC.IH.22.100.1240 | Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223. Incluye: presentación, colocación y limpieza | PIEZA | 1,00 | $ 97,16 | $ 97,16 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $97,16 | | | 0,00 | $0,00 | | | 1,00 | $ 97,16 | $ - |

CONTRATISTA
OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ARQ. CLAUDIA G. NARVÀEZ GUZMÀN
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

| DATOS DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| DOMICILIO | AV. LOMA BONITA 1D, COL. LOMA BONITA, C.P. 38610, ACAMBARO, GTO. |
| TELÉFONO | 417 172 3406 |
| REF. | OMI-080530-TI3 |
| REG. P.U.C. | GTO-SOP/PUC-0999-2012 |
| REG. SIEM | |
| REG. IMSS | B40 16018 10 2 |

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.

## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO | PMY/DOP/R33-LS/PAV. CAMELINAS-LA ALDEA/2021-41 |
| OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, COLONIA LA ALDEA, EN LA CALLE CAMELINAS. |
| LOCALIDAD | YURIRIA, GTO. |

## HOJA DE FINIQUITO

E-7

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO. DE ESTIMACIÓN | 2 (DOS Y FINIQUITO) | No. DE HOJA | 2 | ESTIMADO NORMAL: | $ 862.073,18 |
| FECHA: | 13-sep-21 | | | ESTIMADO VOLÚMENES EXCEDENTES: | -$ 2,12 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO | INICIO 13-jul-21 / TÉRMINO 26-sep-21 | | | ESTIMADO CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: | $ - |
| PERIODO DE EJECUCIÓN REAL | INICIO 13-jul-21 / TÉRMINO 13-sep-21 | | | TOTAL IVA INCLUIDO: | $ 1.000.002,43 |

| CVE. | CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATO | | IMPORTE | ESTIMACIÓN No.1 | | ESTIMACIÓN No.2 | | ESTIMACIÓN No.3 | | VOLÚMENES EXCEDENTES | | CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO | | VOLUMEN | IMPORTE | SALDOS CONTRATO VS EJECUTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | P.U. | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | TOTAL | TOTAL | |
| UEC.IH.22.100.1295 | Extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diámetro, conforme a la norma NMX-E-223Incluye: presentación, colocación y limpieza. | PIEZA | 1,00 | $ 62,63 | $ 62,63 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $62,63 | | | 0,00 | $0,00 | | | 1,00 | $ 62,63 | $ - |
| AG13 | Reconexión de toma domiciliaria de 2" a 1/2" (sin reposición de medidor) el cual consta de: abrazadera pvc de 2" x 1/2". conector de cobre macho kitek de 1/2" de diam.; manguera kitek de 1/2". codo pipa de cobre mixto con rosca de 1/2" de diam. kitec-galvanizado, niple galvanizado de 30 cms de longitud recubierto con polietileno, registro de tabicón blanco junteado con mortero-arena en proporcion 1:3 con dimensiones de 0.50x0.40x0.40 mts. tapa de concreto con marco y contramarco de herreria, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. p.u.o.t. | PIEZA | 19,00 | $ 1.326,53 | $ 25.204,07 | 0,00 | $0,00 | 19,00 | $25.204,07 | | | 0,00 | $0,00 | | | 19,00 | $ 25.204,07 | $ - |
| UEC.IH.18.190.1010 | Caja para operación de válvulas tipo 1, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construcción. Incluye: trazo, excavaciones y todos los materiales para su correcta ejecución. | PIEZA | 1,00 | $ 8.683,50 | $ 8.683,50 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $8.683,50 | | | 0,00 | $0,00 | | | 1,00 | $ 8.683,50 | $ - |
| AG14 | Suministro y colocación de válvula de compuerta de vástago fijo para seccionamiento en 2" de diametro incluye: empaques de neopreno, tornillos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t. | PIEZA | 1,00 | $ 4.114,21 | $ 4.114,21 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $4.114,21 | | | 0,00 | $0,00 | | | 1,00 | $ 4.114,21 | $ - |
| AG16 | Conexión a tubería de agua potable de 2" existente; incluye: piezas | PIEZA | 1,00 | $ 719,52 | $ 719,52 | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $719,52 | | | | | | | 1,00 | $ 719,52 | |
| SEÑ | SEÑALAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEC.IV.18.100.1115 | Marcas M-2.3 Raya separadora de carriles, continua o discontinua, con pintura convencional (espesor de 20 mils) color blanco retrorreflejante de | M | 115,00 | $ 14,23 | $ 1.636,45 | 0,00 | $0,00 | 102,60 | $1.460,00 | | | -12,40 | -$176,45 | | | 102,60 | $ 1.460,00 | $ 176,45 |
| DS | DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEC.IV.10.130.1025 | Excavación para estructuras (muros y obras de drenaje) cualquiera que sea su clasificación y profundidad, para desplante de las mismas, desperdiciando el material en el banco autorizado, que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada. | M3 | 48,48 | $ 99,51 | $ 4.824,24 | 48,48 | $4.824,24 | 0,48 | $47,76 | | | 0,48 | $47,76 | | | 48,96 | $ 4.872,01 | -$ 47,77 |
| UEC.ED.14.135.1060 | Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga. | M3/KM | 63,03 | $ 7,88 | $ 496,68 | 63,03 | $496,68 | 0,00 | $0,00 | | | 0,00 | $0,00 | | | 63,03 | $ 496,68 | $ - |
| UEC.IH.18.140.1010 | Plantilla con material inerte de banco a cualquier profundidad, para obra hidráulica, compactado al 90% de su PVSM en capas de hasta 10 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo, de conformidad con las Especificaciones de Construcción. | M3 | 7,88 | $ 268,18 | $ 2.113,26 | 7,87 | $2.110,58 | 0,00 | $0,00 | | | -0,01 | -$2,68 | | | 7,87 | $ 2.110,58 | $ 2,68 |
| UEC.ED.42.140.1035 | Tubo de PEAD de 300 mm (12") corrugado N-12 WT sistema hermético sanitario (Water Thigt). Incluye: dimensionamiento, cortes, descenso, acomodo en cama y acoplamiento. | M | 111,00 | $ 456,65 | $ 50.688,15 | 98,40 | $44.934,36 | 0,00 | $0,00 | | | -12,60 | -$5.753,79 | | | 98,40 | $ 44.934,36 | $ 5.753,79 |
| UEC.IH.20.105.2625 | Instalación de tubería de PVC alcantarillado sanitario, de 300 mm de diámetro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente, longitudinalmente, con campana integrada, que cumpla con la NOM-001CNA-2011, Incluye: junteo, bajada del material y lubricante para PVC. | M | 111,00 | $ 30,02 | $ 3.332,22 | 98,40 | $2.953,97 | 0,00 | $0,00 | | | -12,60 | -$378,25 | | | 98,40 | $ 2.953,97 | $ 378,25 |
| UEC.ED.12.125.1115 | Relleno semi-mecánico en zanja con material inerte, compactado al 90% de | M3 | 33,40 | $ 273,65 | $ 9.139,91 | 33,40 | $9.139,91 | 0,00 | $0,00 | | | | | | | 33,40 | $ 9.139,91 | |
| DS09 | Descarga domiciliaria a base de bota de inserción con de 6" de diámetro. Incluye: excavación, acarreos, plantilla, tubería, piezas especiales, lubricantes y/o pegamentos, relleno, compactación, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t. | PIEZA | 19,00 | $ 1.800,05 | $ 34.200,95 | 19,00 | $34.200,95 | 0,00 | $0,00 | | | | | | | 19,00 | $ 34.200,95 | |
| UEC.IH.18.200.1010 | Registro sanitario de 40 x 60 x 80 cm a interiores construido con muro de tabique de barro rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con mortero cemento arena proporción 1:5, terminado interior con mortero cemento arena proporción 1:5 de 2 cm de espesor acabado pulido, perímetro de concreto de 5 cm concreto F'c =150 kg/cm2y plantilla de 5 cm de concreto F'c = 100 kg/cm2 (sin tapa). Incluye; trazo, nivelación, excavación y relleno. | PIEZA | 19,00 | $ 1.806,06 | $ 34.315,14 | 19,00 | $34.315,14 | 0,00 | $0,00 | | | | | | | 19,00 | $ 34.315,14 | |

CONTRATISTA
OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÒN, S.A. DE C.V.

ARQ. CLAUDIA G. NARVÀEZ GUZMÀN
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

| DATOS DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| DOMICILIO | AV. LOMA BONITA 1D, COL. LOMA BONITA, C.P. 38610, ACAMBARO, GTO. |
| TELÉFONO | 417 172 3406 |
| REF. | OMI-080530-TI3 |
| REG. P.U.C. | GTO-SOP/PUC-0999-2012 |
| REG. SIEM | |
| REG. IMSS | B40 16018 10 2 |

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.

## DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO | PMY/DOP/R33-LS/PAV. CAMELINAS-LA ALDEA/2021-41 |
| OBRA: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, COLONIA LA ALDEA, EN LA CALLE CAMELINAS. |
| LOCALIDAD | YURIRIA, GTO. |

## HOJA DE FINIQUITO

E-7

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO. DE ESTIMACIÓN | 2 (DOS Y FINIQUITO) | No. DE HOJA | 3 | ESTIMADO NORMAL: | $ 862.073,18 |
| FECHA: | 13-sep-21 | | | ESTIMADO VOLÚMENES EXCEDENTES: | -$ 2,12 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO | INICIO 13-jul-21 / TÉRMINO 25-sep-21 | | | ESTIMADO CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: | $ - |
| PERIODO DE EJECUCIÓN REAL | INICIO 13-jul-21 / TÉRMINO 13-sep-21 | | | TOTAL IVA INCLUIDO: | $ 1.000.002,43 |

| CVE. | CONCEPTO | UNIDAD | CONTRATO | | IMPORTE | ESTIMACIÓN No.1 | | ESTIMACIÓN No.2 | | ESTIMACIÓN No.3 | | VOLÚMENES EXCEDENTES | | CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO | | VOLUMEN | IMPORTE | SALDOS CONTRATO VS EJECUTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | P.U. | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | TOTAL | TOTAL | |
| UEC.IH.18.215.1020 | Pozo de visita tronco cónico de 1.01 a 1.25 m de profundidad, construido con cimentación a base de losa de concreto simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de f´c=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, asentado con mortero de cemento-arena proporción 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporción de 2 kg/bulto de cemento, aplanados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor mínimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias cañas de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelación, excavación, afine y compactación de terreno natural, cimentación, construcción del pozo, relleno calidad subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio. | PIEZA | 2,00 | $ 4.081,39 | $ 8.162,78 | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $8.162,78 | | | | | | | 2,00 | $ 8.162,78 | |
| DS12 | Suministro y colocación de brocal y tapa de policoncreto marca drentec o similar en calidad, costo y garantías, para pozo de visita común. Incluye: carga, descarga, acarreos, material de consumo necesario para su correcta colocación. p.u.o.t. | PIEZA | 2,00 | $ 2.827,87 | $ 5.655,74 | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $5.655,74 | | | | | | | 2,00 | $ 5.655,74 | |
| | | | | | $ 862.068,97 | | $ 296.845,09 | | $565.225,96 | | $ - | | -$ 2,12 | | $ - | | $ 862.071,06 | $ 2,11 |
| | | | | | $ 137.931,03 | | $ 47.495,21 | | $ 90.436,15 | | $ - | | -$ 0,34 | | $ - | | $ 137.931,37 | $ 0,34 |
| | | | | CONTRATADO | $ 1.000.000,00 | | $ 344.340,30 | | $ 655.662,11 | | $ - | | -$ 2,46 | | $ - | | $ 1.000.002,43 | $ 2,45 |
| | | | | | POR ALCANCE PRESUPUESTAL, EN ESTA ESTIMACION SOLO SE COBRÓ LA CANTIDAD DE: | | | | $ 655.659,70 | | POR ALCANCE PRESUPUESTAL SE COBRA UNICAMENTE LA CANTIDAD DE: | | | | | | $ 1.000.000,00 | |

CONTRATISTA
OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÒN, S.A. DE C.V.

ARQ. CLAUDIA G. NARVÀEZ GUZMÀN
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS