DATOS DEL CONTRATISTA		PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.		HOJA DE FINIQUITO					
MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO		DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		E-7	NO. DE ESTIMACIÓN	1	No. DE HOJA	ESTIMADO NORMAL:	$ 591,332.77
					FECHA:	21-AGO-2021		ESTIMADO VOLÚMENES EXCEDENTES:	$ 30,954.43
DOMICILIO	LAZARO CARDENAS No.20, COL. EL CUITZILLO.				PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO	INICIO 02-AGO-2021		ESTIMADO CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:	$ -
TELÉFONO	445 111 38 41					TÉRMINO 15-SEP-2021			
REF.	GUNG 831027 G81	No. DE CONTRATO	PMY/DOP/R33-AD/ASFALTO ALLENDE-S.J. OTONGUITIRO/2021-48		PERIODO DE EJECUCIÓN REAL	INICIO 02-AGO-2021		TOTAL IVA INCLUIDO:	$ 721,853.15
REG. P.U.C.	GTO-SOP/PUC-0456-2012	OBRA:	"CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ALLENDE , INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, FLETE DE EMULSION Y MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PRODUCTO DE LA DONACION DE PEMEX AL GOBIERNO DEL ESTADO, APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA Y CARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE ESPESORL COMPACTOS"						
REG. SIEM	-								
REG. IMSS	B58-13762-10-7	LOCALIDAD	OTONGUITIRO			TÉRMINO 21-AGO-2021			

CVE.	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO		IMPORTE	ESTIMACIÓN No.1		ESTIMACIÓN No.2		VOLÚMENES EXCEDENTES		CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		VOLUMEN	IMPORTE	SALDOS CONTRATO VS EJECUTADOS
			CANTIDAD	P.U.		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL	TOTAL	
	PRELIMINARES															
1.1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	M2	5,948.68	$1.62	$ 9,636.86	5,689.36	$9,216.76	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5,689.36	$9,216.76	$ 420.10
	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. (NO INCLUYE MATERIAL)	M2	134.00	$55.84	$ 7,482.56	134.00	$7,482.56	0.00	$0.00	329.20	$18,382.53	0.00	$0.00	463.20	$25,865.09	-$ 18,382.53
	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO															
2.1	FLETE PARA EL ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, PRODUCIDA EN PLATA DE ASFALTO LAS BRUJAS. CONSIDERANDO CAMIÓN DE 14 M3	VIAJE	23.00	$8,808.48	$ 202,595.04	23.00	$202,595.04	0.00	$0.00	1.00	$8,808.48	0.00	$0.00	24.00	$211,403.52	-$ 8,808.48
2.2	FLETE PARA EL ACARREO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, PRODUCIDA EN PLATA DE ASFALTO GOLOSA EN IRAPUATO, GTO.	VIAJE	2.00	$3,763.42	$ 7,526.84	2.00	$7,526.84	0.00	$0.00	1.00	$3,763.42	0.00	$0.00	3.00	$11,290.26	-$ 3,763.42
2.3	APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO RL-C A RAZÓN DE 3.0 LTS/M2. INCLUYE: BARRIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. (NORMA N-CTR-CAR-1-04-004/00)	M2	5,948.68	$3.96	$ 23,556.77	5,689.36	$22,529.87	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5,689.36	$22,529.87	$ 1,026.90
2.4	TENDIDO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 4 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO COMPACTO CON MEZCLA ELABORADA EN CALIENTE EXTENDIDO Y CONFORMADO CON PAVIMENTADORA AUTOPROPULSADA POR MEDIOS MECÁNICOS; COMPACTADA AL 95 % CON RESPECTO A SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO.	M2	5,948.68	$53.30	$ 317,064.64	5,680.29	$302,759.46	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	5,680.29	$302,759.46	$ 14,305.18
	OBRAS COMPLEMENTARIAS															
3.1	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE HASTA 30 CMS DE ALTURA: INCLUYE: MURO DE 28 CMS DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO DE MURO DE TABIQUE ROJO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:3 Y BROCAL Y TAPA DE CONCRETO.	PZA	16.00	$2,451.39	$ 39,222.24	16.00	$39,222.24	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	16.00	$39,222.24	$ -
3.2	RENIVELACION Y LIMPIEZA DE BOCA DE TORMENTA DE 40 X 60 CMS Y 30 CMS DE ALTURA. INCLUYE: MURO DE 14 CMS DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO DE MURO DE TABQIUE ROJO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:3 Y REJILLA DE FIERRO FUNDIDO DE 40 X 60 CMS.	PZA	7.00	$2,171.75	$ 15,202.25	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$ 15,202.25

SUB TOTOAL	$622,287.20	$591,332.77	$0.00	$30,954.43	$0.00	$622,287.20	$0.00
I.V.A.	$99,565.95	$94,613.24	$0.00	$4,952.71	$0.00	$99,565.95	$0.00
CONTRATADO	$721,853.15	$685,946.01	$0.00	$35,907.14	$0.00	$721,853.15	$0.00

MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO.
CONTRATISTA

ARQ. YASMIN MANZO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

ING. FERNADO CASTILLO RAMIREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS